

Beste leden van AV Impala,

Voor de ALV op 17 april 2023 staat het plan voor een nieuwe voorziening voor de opslag van onze materialen en een uitgebreid krachthok op de agenda. In het kader hiervan zouden wij graag hieronder voor alle geïnteresseerden de kernpunten alvast kort en krachtig willen toelichten, zodat men voorbereid aan de ALV kan deelnemen en eventueel vragen kan stellen. De kernpunten betreffen:

A. Materialenhok

A1. Locatie



A2. Nieuwe loods






Dimensies: 5.66m breedte, 9.14m Lengte, 3.4m nokhoogte

A3. Plan van Aanpak

Voor de plaatsing van het nieuwe materialenhok zal eerst een nieuwe fundering gelegd moeten worden. Het huidige plan bestaat uit het uitgraven van de hierboven uitgelichte locatie en hier een fundering van zand te laten storten. Bovenop deze grondversterking zullen stelconplaten komen die zullen functioneren als fundering voor de loods van 49.5m². Dit is de loods die wij momenteel op het oog hebben. Dit plan zal worden uitgevoerd door een van de aannemers met wie wij contact hebben gehad en een offerte van hebben ontvangen.



A4. Kosten

De totale kosten voor het nieuwe materialenhok (incl. fundering, etc.) zijn circa €21.000.

B. Krachthonk

B1. Plan van aanpak

Met de verplaatsing van het huidige materialenhok, komt er een ruimte vrij die enkel door een gipswand wordt gescheiden van het krachthonk. Het idee is om deze tussenmuur te verwijderen en hiermee een grotere krachtruimte te creëren. Voor de nieuwe ruimte zal het systeemplafond worden doorgetrokken en wordt er een nieuwe vloer gelegd met crossfit-tegels, die de gehele vloer zullen bedekken. Dit betekent dus ook dat er geen plateau meer zal zijn. Waar nu de dubbele deuren zitten van het materialenhok zal een nieuw kozijn worden geplaatst met daarin twee openslaande deuren.

B2. Kosten

De totale kosten voor het aanpakken van het krachthonk zijn circa €7.000.

Met vriendelijke groet,

Pjotr ter Doest en Florian van der Dussen